ОТ

АО «Вишневогорский ГОК»

П Р И К А З

п. Вишневогорск № 128а «14» апреля 2025 г.

«Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026 годов»

Во исполнение требований правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, а также в целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Главному энергетику Черкасову М.В. обеспечить размещение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов АО «Вишневогорский ГОК» на официальном сайте АО «Вишневогорский ГОК» не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения, а так же обеспечить выполнение плана в установленные сроки.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Генеральный директор - Г.Н. Коньков

Согласовано:
директор технического – главный инженер А.А. Стуков

Приказ подготовил: главный энергетик М.В. Черкасов

Разослать: директор технического – главный инженер, ОГЭ, РСЦ, Энергоцех, ОМТС.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Вишневогорский ГОК»
_____Г.Н. Коньков
«14» апреля 2025г.

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг АО «Вишневогорский ГОК»

№ п/п	Наименование работ	Материалы	Цех	Срок	Ответственный исполнитель
1	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб в соответствии с требованиями пункта 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.			01 сентября	Черкасов М.В. Юрпалов А.А.
2	Обеспечить проведение наладки тепловых сетей в соответствии с требованиями пункта 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении и обеспечить осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями пункта 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Юрпалов А.А.
3	Обеспечить качество теплоносителя в соответствии с требованиями пункта 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Юрпалов А.А
4	Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в соответствии с требованиями пункта 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Юрпалов А.А.

5	Обеспечить проверку качества строительства тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции в соответствии с требованиями пункта 6 части4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Юрпалов А.А.
6	Завоз материалов на май и июнь	Труба стальная бесшовная в ППУ изоляции с покрытием ПЭ Ду80, 50, 32 (весь объём) отводы Ду50, 80, 100, краска-грунт	ОМТС, ЭЦ	30 апреля (бюджет апреля)	Мурашкин Е.В. Юрпалов А.А. Черкасов М.В.
		Труба (пластик) ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø160/225 с фитингами – 284 м	ОМТС, ОГЭ	30 апреля (бюджет апреля)	
		Труба стальная бесшовная и отводы Ду150, 100, 80, 50, Метизы (весь объём), техпластина 4мм, паронит, краска-грунт ГФ-021, лопаты, стропа	ОМТС	10 мая (бюджет апреля)	
7	Завоз материалов на июнь, июль	Труба (пластик) ТВЭЛ-ПЭКС-2К Ø110/180 – 62 м, Ø90/140 – 54 м, Ø63/180 – 55 м с фитингами	ОМТС, ОГЭ	16 июня (бюджет июня)	Мурашкин Е.В. Юрпалов А.А. Черкасов М.В.
		задвижки Ду250 – 2 шт., метизы М20			
8	Гидравлические испытания тепловых сетей (весенние)	-	2 звена ЭЦ	12-13 мая	Юрпалов А.А.
9	Изготовление бетонных плит ПТП 1,2*1,7 (15 шт.); ПТП 1,0*1,2 (10 шт.), блок ФБС (3 шт.)	Цемент, песок, арматура	РСЦ	16 мая	Тонков В.А.

		1й этап			
10	Замена магистрали Ду150 на пластик ул. Первомайская д.8-16	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø160/225 с фитингами - 284м, труба стальная бесшовная Ø159*6-16 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 6 шт, отвод стальной Ø108*5 – 4 шт, отвод стальной Ø89*5 – 4 шт, фланец Ду150 – 4 шт, Ду100 – 2 шт, Ду80 – 4 шт, Ду50 – 4 шт. метизы М16 – 5 кг	2 звена ЭЦ	12-30 мая	Юрпалов А.А.
11	Замена магистрали Ду80 на пластик ул. Ленина д.44-49	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø90/140 с фитингами -54м, труба стальная бесшовная Ø89*5-6 м, отвод стальной Ø89*5 – 2 шт, фланец Ду80 – 2 шт., метизы М16 – 2 кг	2 звена ЭЦ	2-6 июня	Юрпалов А.А.
12	Замена магистрали Ду100 на пластик ул. Победы д.6-9, замена ввода Ду50 на дом ул. Победы д.9.	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø110/160 с фитингами -62м, труба стальная бесшовная Ø108*5-6 м, стальная бесшовная Ø57*4,5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ -14 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 6 шт, фланец Ду50 – 2 шт.метизы М16 – 3 кг	2 звена ЭЦ	9-20 июня	Юрпалов А.А.
13	Замена ввода на дом Ду80 ул. Советская д.30	Труба стальная бесшовная Ø89*5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 126м, отвод стальной Ø89*5 – 6 шт., фланец Ду80 – 4 шт, метизы М16 – 2 кг	1 звено РСЦ	12-23 мая	Тонков В.А.
14	Замена ввода на дом Ду50 ул. Пионерская д.7	Труба стальная бесшовная Ø57*4,5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 84м, отвод стальной Ø57*4,5 – 6 шт., фланец Ду50 – 2 шт, метизы М16 – 1 кг	1 звено РСЦ	26-30 мая	Тонков В.А.
15	Замена ввода на дом Ду80 ул. Ленина д.44	Труба стальная бесшовная Ø89*5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 14м, отвод стальной Ø89*5 – 4 шт., фланец Ду80 – 2 шт, метизы М16 – 1 кг	1 звено РСЦ	2-3 июня	Тонков В.А.
16	Замена ввода на дом Ду80 ул. Ленина д.46	Труба стальная бесшовная Ø89*5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 14м, отвод стальной Ø89*5 – 4 шт., фланец Ду80 – 2 шт, метизы М16 – 1 кг	1 звено РСЦ	4-6 июня	Тонков В.А.
17	Замена вводов на дома Ду50 ул. Первомайская д.24,26	Труба стальная бесшовная Ø57*4,5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 30м, отвод стальной Ø57*4,5 – 8 шт., фланец Ду50 – 4 шт, метизы М16 – 2 кг	1 звено РСЦ	9-13 июня	Тонков В.А.

2й этап					
18	Замена ввода на дом Ду50 на пластик ул. Ленина д.52	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-2К 2*Ø63/180 с фитингами -37м, труба стальная бесшовная Ø57*4,5-4 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 4 шт, фланец Ду50 – 2 шт, метизы М16 – 2 кг	2 звена ЭЦ	23-27 июня	Юрпалов А.А.
19	Замена ввода на дом Ду50 ул. Пионерская д.9	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-2К 2*Ø63/180 с фитингами -18м, труба стальная бесшовная Ø57*4,5-4 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 4 шт, фланец Ду50 – 2 шт, метизы М16 – 1 кг	2 звена ЭЦ	1-4 июля	Юрпалов А.А.
20	Замена вводов на дома Ду50 ул. Первомайская д.16,18	Труба стальная бесшовная Ø57*4,5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 44м, отвод стальной Ø57*4,5 – 8 шт., фланец Ду50 – 4 шт, метизы М16 – 2 кг	1 звено РСЦ	16-24 июня	Тонков В.А.
21	Замена вводов на дома Ду40 ул. Первомайская д.8,12	Труба стальная бесшовная Ø45*3 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 58м, отвод стальной Ø42*4 – 8 шт., фланец Ду50 – 4 шт, метизы М16 – 2 кг	1 звено РСЦ	1-9 июля	Тонков В.А.
22	Замена задвижек Ду250 и ремонт камеры ТК-6 (ул. Ленина д.42)	Задвижка стальная Ду250 Ру25, фланец стальной Ду250 – 4 шт., метизы М22 – 15 кг, блок ФБС – 3 шт., бетон – 1,5 $м^3$, кирпич (красный) – 0,7$м^3$	2 звена РСЦ	10-18 июля	Тонков В.А.
23	Ревизия и ремонт задвижек: ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Советская ул. Первомайская ул. Пионерская ул. Победы	Сальниковая набивка 6,8 по 2 кг Метизы М8,10,12 -14 кг, наждачная бумага Р240, Р80 – по 1$м^2$, техпластина 4 мм – 4 $м^2$, паронит ПОН-Б 4 мм -2 $м^2$	мех. цех (по заявкам) ЭЦ	1-22 августа	Юрпалов А.А., Кручинин В.А.
24	Гидравлические испытания тепловых сетей (осенние)	-	2 звена ЭЦ	28-29 августа	Юрпалов А.А.
25	Ремонт колодцев (3 шт.)	Бетон 1,5 $м^3$	1 звено РСЦ	21-31 июля	Тонков В.А.

Мастер теплосети энергоцеха Э.Н. Селезнёв

Начальник энергоцеха А.А. Юрпалов

СОГЛАСОВАНО:
Главный энергетик АО «Вишневогорский ГОК» М.В. Черкасов

Спецификация на материалы для ремонта теплосетей на 2025 г.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Вес/объём
1	Труба стальная бесшовная в ППУ изоляции с покрытием ПЭ Ø 89х5	154 м	2,010 т
2	Труба стальная бесшовная в ППУ изоляции с покрытием ПЭ Ø57х4,5	172 м	0,922 т
3	Труба стальная бесшовная в ППУ изоляции с покрытием ПЭ Ø45х3	58 м	0,181 т
4	Труба стальная бесшовная Ø 57х4,5	24	0,140 т
5	Труба стальная бесшовная Ø 89х5	6	0,062 т
6	Труба стальная бесшовная Ø 108х5	6	0,076 т
7	Труба стальная бесшовная Ø 159х6	16	0,363 т
	ИТОГО стальной трубы	**436 м**	**3,344 т**
8	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø160/225 в изоляции с фитингами	284 м	
9	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø110/180 в изоляции с фитингами	62 м	
10	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø90/140 в изоляции с фитингами	54 м	
11	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К 2*Ø63/180 в изоляции с фитингами	55 м	
	ИТОГО пластиковой трубы	**455 м**	
	ВСЕГО трубы	**891 м**	
12	Задвижка стальная Ду250 Ру-25	2 шт.	
13	Отвод 90° стальной Ø42х4	8 шт.	
14	Отвод 90° стальной Ø57х4,5	42 шт.	
15	Отвод 90° стальной Ø89х5	20 шт.	
16	Отвод 90° стальной Ø108х5	4 шт.	
17	Плита железобетонная ПТП 1,2*1,7 (РСЦ)	15 шт.	
18	Плита железобетонная ПТП 1,0*1,2 (РСЦ)	10 шт.	
19	Фланец плоский приварной Ду50 Ру-16 (мех. цех)	24 шт.	
20	Фланец плоский приварной Ду80 Ру-16 (мех. цех)	14 шт.	
21	Фланец плоский приварной Ду100 Ру-16 (мех. цех)	2 шт.	
22	Фланец плоский приварной Ду150 Ру-16 (мех. цех)	4 шт.	
23	Фланец плоский приварной Ду250 Ру-25 (мех. цех)	4 шт.	
24	Техпластина ТМКЩ-С 4 мм	4 $м^2$	
25	Паронит ПОН-Б 4 мм (1 лист)	2 $м^2$	
26	Краска-грунт ГФ-021 (серая)	25 кг	
27	Ацетон	15 л	
28	Кисть малярная плоская шириной 60 мм	3 шт.	
29	Бетон (РСЦ)	3 $м^3$	
30	Болт М8*60	3 кг	
31	Гайка М8	1 кг	

32	Болт М10*60	4 кг	
33	Гайка М10	1 кг	
34	Болт М12*60	4 кг	
35	Гайка М12	1 кг	
36	Болт М16*65	19 кг	
37	Гайка М16	5 кг	
38	Болт М20*110	12 кг	
39	Гайка М20	3 кг	
40	Электроды ОЗС-3 Ø3мм	70 кг	
41	Электроды ОЗС-3 Ø4мм	20 кг	
42	Сальниковая набивка графитовая 6 и 8 мм	по 2 кг	
43	Наждачная бумага Р400 (мелкая) Р120 (крупная)	по 1 $м^2$	
44	Лопата совковая на черенке	3 шт.	
45	Строп текстильный СТП-4-3	4 шт.	
46	Круг отрезной по металлу 230х1,6х23	20 шт.	
47	Круг отрезной по металлу 125х1,2х23	50 шт.	
48	Кирпич красный	0,7 $м^3$	
49	Блок ФБС	3 шт.	

Начальник энергоцеха А.А. Юрпалов

Мастер теплосетей энергоцеха Э.Н. Селезнёв

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик М.В. Черкасов