ОТ

АО «Вишневогрский ГОК»

П Р И К А З

п. Вишневогорск № 126 «09» апреля 2026 г.

«Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду 2026-2027 годов»

Во исполнение требований правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, а также в целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов (Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Главному энергетику Черкасову М.В. обеспечить размещение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов АО «Вишневогорский ГОК» на официальном сайте АО «Вишневогорский ГОК» не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения, а так же обеспечить выполнение плана в установленные сроки.
3. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой

Генеральный директор - Г.Н. Коньков

Согласовано: директор технический–главный инженер А.А. Стуков
Приказ подготовил: главный энергетик М.В. Черкасов
Разослать: директор технический–главный инженер, ОГЭ, РСЦ, Энергоцех, ОМТС.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Вишневогорский ГОК»
_____ Г.Н. Коньков
«09» апреля 2026 г.

ПЛАН
по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг АО «Вишневогорский ГОК»

№ п/п	Наименование работ	Материалы	Цех	Срок	Ответственный исполнитель
1	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб в соответствии с требованиями пункта 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Черкасов М.В. Юрпалов А.А.
2	Обеспечить проведение наладки тепловых сетей в соответствии с требованиями пункта 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении и обеспечить осуществление контроля за режимами потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями пункта 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Юрпалов А.А.
3	Обеспечить качество теплоносителя в соответствии с требованиями пункта 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Юрпалов А.А
4	Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в соответствии с требованиями пункта 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Юрпалов А.А.
5	Обеспечить проверку качества строительства тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции в соответствии с требованиями пункта 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении			01 сентября	Юрпалов А.А.
6	Завоз материалов на 1й этап	Труба стальная бесшовная Ø325*10 в ППУ изоляции с оцинк. покрытием, Ø57*4,5 , отводы стальные Ду300, 100, 80, 50 (весь объём) метизы, техпластина, краска-грунт	ОМТС, ЭЦ	11 мая (бюджет апреля)	Мурашкин Е.В. Юрпалов А.А. Черкасов М.В.
		Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К 2*Ø63/180 – 106 м с фитингами			

7	Завоз материалов на 2й этап	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø110/180 с фитингами – 88 м; Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø90/140 с фитингами – 214 м;	ОМТС, ОГЭ	1 июня (бюджет мая)	
8	Гидравлические испытания тепловых сетей (весенние)	-	2 звена ЭЦ	11-15 мая	Юрпалов А.А.
9	Изготовление бетонных плит ПТП 1,2*1,7 (20 шт.), ПТП 1,0*1,2 (10 шт.)	Цемент, песок, арматура	РСЦ	18 мая	Тонков В.А.

1й этап					
10	Замена магистрали Ду300 от центральной котельной	Труба стальная бесшовная Ø325*10 в ППУ изоляции с оцинкованным покрытием – 492 м, отвод стальной в ППУ изоляции Ø325*10 – 26 шт, фланец Ду300 – 2 шт., блоки ФБС	РСЦ	18 мая-24 июля	Тонков В.А.
11	Замена вводов Ду50 на пластик ул. Победы д.1 и 2	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-2К 2*Ø63/180 с фитингами – 49 м, труба стальная бесшовная Ø57*4,5-8 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 8 шт, фланец Ду50 – 4 шт, метизы М16 – 2 кг	2 звена ЭЦ	18 – 25 мая	Юрпалов А.А.
12	Замена ввода Ду50 на пластик ул. Ц.переулок д.1	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-2К 2*Ø63/180 с фитингами – 22 м, труба стальная бесшовная Ø57*4,5-4 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 6 шт, фланец Ду50 – 2 шт, метизы М16 – 1 кг	2 звена ЭЦ	26 – 29 мая	Юрпалов А.А.
13	Замена ввода Ду50 на пластик ул. Клубная д.3	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-2К 2*Ø63/180 с фитингами – 35 м, труба стальная бесшовная Ø57*4,5-4 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 6 шт, фланец Ду50 – 2 шт, метизы М16 – 1 кг	2 звена ЭЦ	1-5 июня	Юрпалов А.А.
2й этап					
14	Замена магистрали Ду100 на пластик под дорогой от ул. Ленина д.50 до ул. Ленина д. 55	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-2К Ø110/160 с фитингами – 88 м, труба стальная бесшовная Ø108*5-8 м, отвод стальной Ø108*5 – 5 шт, фланец Ду100 – 4 шт, метизы М16 – 1 кг	2 звена ЭЦ	8-16 июня	Юрпалов А.А.
15	Замена магистрали Ду100 на пластик ул. Школьная	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-2К Ø90/140 с фитингами – 146 м, труба стальная бесшовная Ø89*5-8 м, отвод стальной Ø89*5 – 4 шт, фланец Ду100 – 4 шт, метизы М16 – 1 кг	2 звена ЭЦ	17-26 июня	Юрпалов А.А.
16	Замена магистрали Ду80 на пластик под дорогой от ул. Ленина д.44 до ул. Ленина д. 49	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-2К Ø90/140 с фитингами – 68 м, труба стальная бесшовная Ø89*5-8 м, отвод стальной Ø108*5 – 5 шт, фланец Ду80 – 4 шт, метизы М16 – 1 кг	2 звена ЭЦ	29 июня - 7 июля	Юрпалов А.А.
17	Замена ввода Ду50 ул. Ленина д.67	Труба стальная бесшовная Ø57*4,5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 36 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 6 шт, фланец Ду50 – 2 шт, метизы М16 – 1 кг	1 звено РСЦ	27 – 31 июля	Тонков В.А.

18	Замена ввода Ду50 ул. Советская д.18	Труба стальная бесшовная Ø57*4,5 в ППУ изоляции с покрытием ПЭ – 94 м, отвод стальной Ø57*4,5 – 6 шт, фланец Ду50 – 2 шт, метизы М16 – 1 кг	1 звено РСЦ	3-7 августа	Тонков В.А.
19	Врезка проходных задвижек после участка №4	Задвижка чугунная Ду100 – 2шт., фланец Ду100 – 4 шт., метизы М16 – 2 кг	1 звено РСЦ	10-11 августа	Тонков В.А.
20	Ревизия и ремонт задвижек: ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Советская ул. Первомайская ул. Пионерская ул. Победы	Сальниковая набивка 6,8 по 2 кг Метизы М8,10,12 -14 кг, наждачная бумага Р240, Р80 – по 1м^2, техпластина 4 мм – 4 м^2, паронит ПОН-Б 4 мм -2 м^2	мех. цех (по заявкам) ЭЦ	1-31 августа	Юрпалов А.А., Кручинин В.А.
21	Гидравлические испытания тепловых сетей (осенние)	-	2 звена ЭЦ	1-2 сентября	Юрпалов А.А.
22	Ремонт колодцев (3 шт.)	Бетон 1,5 м^3	1 звено РСЦ	12- 21 августа	Тонков В.А.

Мастер теплосети энергоцеха – Э.Н. Селезнёв

Начальник энергоцеха – А.А. Юрпалов

И.о. начальника РСЦ – В.А. Тонков

СОГЛАСОВАНО:

Директор технический – главный инженер – А.А. Стуков

Зам. директора технического - начальник ОСЗ – С.А. Просвирин

Главный энергетик – М.В. Черкасов

Спецификация на материалы для ремонта теплосетей на 2026 г.

№ п/п	Наименование	Кол-во	Вес/объём	Примеч.
1	Труба стальная бесшовная в ППУ изоляции с оцинкованным покрытием Ø 325х10	492 м	38,219 т	6963000
2	Труба стальная бесшовная в ППУ изоляции с покрытием ПЭ Ø 57х4,5	130 м	1,321 т	178361
3	Труба стальная бесшовная Ø 57х4,5	12 м	0,070 т	54100
4	Труба стальная бесшовная Ø 89х5	16 м	0,166 т	38000
5	Труба стальная бесшовная Ø 108х5	8 м	0,102 т	12900
	ИТОГО стальной трубы	**658 м**	**39,878 т**	**7246361**
6	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø110/180 в изоляции с фитингами	88 м		1592950
7	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К Ø90/140 в изоляции с фитингами	214 м		2853197
8	Труба пластиковая ТВЭЛ-ПЭКС-К 2*Ø63/180 в изоляции с фитингами	106 м		1728607
	ИТОГО пластиковой трубы	**408 м**		**6174754**
	ВСЕГО трубы	**1066 м**		
9	Задвижка чугунная Ду100 Ру-16	2 шт.		20000
10	Отвод 90° стальной Ø57х4,5	32 шт.		16000
11	Отвод 90° стальной Ø89х5	4 шт.		5600
12	Отвод 90° стальной Ø108х5	10 шт.		17000
13	Отвод 90° стальной Ø325х10 в ППУ изоляции	26 шт.		1338400
14	Плита железобетонная ПТП 1,2*1,7 (РСЦ)	20 шт.		
15	Плита железобетонная ПТП 1,0*1,2 (РСЦ)	10 шт.		
16	Блок ФБС 1200*600*400	32 шт.		55000
17	Фланец плоский приварной Ду50 Ру-16 (мех. цех)	14 шт.		
18	Фланец плоский приварной Ду80 Ру-16 (мех. цех)	4 шт.		
19	Фланец плоский приварной Ду100 Ру-16 (мех. цех)	12 шт.		
20	Фланец плоский приварной Ду300 Ру-25 (мех. цех)	2 шт.		
21	Техпластина ТМКЩ-С 4 мм	4 $м^2$		2500
22	Паронит ПОН-Б 4 мм (1 лист)	2 $м^2$		12000
23	Краска-грунт ГФ-021 (серая)	10 кг		7500
24	Бетон (РСЦ)	1,5 $м^3$		
25	Метизы (болт, гайка) М8,10,12,16,20	53 кг		12000
26	Электроды ОЗС-3 Ø3, 4 мм	150 кг		20000
27	Наждачная бумага Р400 (мелкая) Р120 (крупная)	по 1 $м^2$		700
	ВСЕГО			**14 927 815**

Начальник энергоцеха – А.А. Юрпалов
Мастер теплосетей энергоцеха – Э.Н. Селезнёв
Согласовано:
Главный энергетик – М.В. Черкасов